Как проконтролировать строительство? На что обратить внимание?

Следуйте этим шагам, и будьте уверены, работа будет сделана на 100%!

№	Описание	Выполнено	Примечение		
	* /	~ `	•		
	Фундамент (скрытые работы)				
1	Закладные для коммуникаций (канализация, вода, эл. кабель и т.д. и т.п.) сделаны.				
2	Для производства работ используется только песок средней крупности				
3	Водоотведение произведено.				
4	Вязка каркаса крестом				
5	Загиб углов				
6	Глубина скважин				
7	Наличие оголовков свай				
8	Отсутствие снега, воды заиливания в скважинах				
9	Подсыпка и гидроизоляция под ростверк				
10	Наличие дополнительного пояса армирования при увеличении высоты ростверка ≥ 800				
11	Геометрия осей				
12	Проверка расстояний до опалубки фундамента				
	Фундамент				
1	Геометрия				
2	Диагонали				
3	Прямолинейность				
4	Перепады				
	Вертикали (боковые поверхности)				
6	Каверны, раковины, трещины				
7	Прочность бетона (МПа)				
8	Отсутствие грунта внутри фундамента				
9	Отсутствие торчащей арматуры в земле после демонтажа опалубки				
	Стеновой комплект с кровлей				
1	Горизонтальные и вертикальные зазоры				
	Наличие шпилек (нагелей, труб, узлы "Сила")				
3	Вертикальность стен (особенно дверные и оконные проемы)				
4	Количество половых лаг				
	Качество бруса, лаги. балки (сучки, сколы, трещины)				
	Чистота бруса				
7	Уровень между этажных перекрытий (крепление балок, опоры балок в соответствии с проектом)				
8	Соответствие проекту в т.ч. место расположения оконных и дверных проемов				
9	Соответствие проекту место расположения опорных столбов и их крепление				
10	Установка домкратов согласно проекту				
11	Проверка вертикальности столба и домкрата в ДВУХ плоскостях				
	Transition in the state of the				
12	Правильность укладки и проклейки пароизоляции				

13 Правильность укладки утеплителя	
14 Допускаемые отклонения прямолинейности конька, на всю длинну - не более 10 мм.	
15 Устройство внутренней обрешетки и нижнего бруска	
16 Устройство вентиляционного зазора в коньке	
17 Проверка целостности и чистоты кровельного покрытия, элементов водосточной системы и кровельной обналички.	

Подписывайтесь на наш instagram:

www.instagram.com/stroy.doms/

Наши контакты:

8 495 055-25-17

www.stroy-doms.ru

г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14, стр.15